

Informações Relevantes

ID:	1
Data e Hora:	21/03/2025 - 13:00h
Localidade:	SE SCA
Instalação:	Subestação Santa Cabeça
Equipamento:	LT 88kV LAV/SCA
Descrição:	MO - ISA ENERGIA - 031462/25 Medidas para controle de carregamento nos Transformadores de 320/88kV da SE Santa Cabeça. Data: 21/03/2025 à 28/03/2025 Período: 13:00 às 17:30
Observação:	Frequência Diária: NÃO
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	garaujo em 24/03/2025 - 14:45h
ID:	2
Data e Hora:	21/03/2025 - 15:53h
Localidade:	SE SCA
Instalação:	Subestação de Santa Cabeça
Equipamento:	LT 88kV LAV/SCA
Descrição:	MO - ISA ENERGIA - 031470/25 Informamos os serviços: Adequação nos links de corrente e de trip da proteção 87B do setor de 88kV, referente aos Bays CRU-1, CRU C2 e APA C-1, para possibilitar a individualização da proteção diferencial de barras. Data: 21/03/2025 Período: 14:30 às 16:30 Tempo de retorno: Imediato
Observação:	Frequência Diária: NÃO
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	garaujo em 24/03/2025 - 14:45h
ID:	3
Data e Hora:	21/03/2025 - 17:20h
Localidade:	COG-P
Instalação:	UHE's MGP, SJO e FGO
Equipamento:	Programa de Geração Diário
Descrição:	Se atentar ao PDO, sempre que houver alguma mudança na geração no programa para elevação ligar para o ONS justificando o porque de não estar cumprindo o PDO.
Observação:	A não execução desta ação, pode impactar diretamente na disponibilidade da UHE.
Registro:	VÁLIDO

Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 4

Data e Hora: 22/03/2025 - 05:37h

Localidade: PCH QUE

Instalação: PCH QUE

Equipamento: Iluminação

Descrição: Falta iluminação na régua NA Montante.

Observação:

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: gsantiago em 16/05/2025 - 03:22h)

Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 5

Data e Hora: 22/03/2025 - 21:19h

Localidade: UHE FGO

Instalação: Vertedouro

Equipamento: CSV-1

Descrição: Normalizada a comporta.

Observação: Apresenta defeito na parte estrutural, não impedindo a operação. Há um e-mail do Sr. Pablo com o relatório do defeito. E-mail enviado dia 21/03/2025 às 16:23.

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: gsantiago em 16/05/2025 - 03:22h)

Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 6

Data e Hora: 23/03/2025 - 05:29h

Localidade: UHE MGP

Instalação: UHE MGP

Equipamento: UNIDADE 1 HPU (Unidade Hidráulica de Pressão)

Descrição: Devido a atuação do alarme: UG1 HPU Pressão Baixa 1º Estag. TQ Ar-Óleo, a gestão local foi informada, Sr Raphael Tizzo, o alarme segue atuado.

Observação: Fomos instruídos a aguardar a orientação da manutenção.

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)

Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 7

Data e Hora: 23/03/2025 - 12:28h

Localidade: UHE FGO

Instalação: Vertedouro

Equipamento: CSV-1

Descrição: CSV-1 não se movimenta pelo controle individual das comportas pelo Elipse COG, somente pelo Hycon da VOITH.

Observação: Validada a informação com o Pablo e realizado teste que comprovam a informação.

Teste efetuado quando a ensecadeira estava inserida.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 8
Data e Hora: 23/03/2025 - 14:49h
Localidade: PCH VIE
Instalação: PCH VIE
Equipamento: Unidade Geradora 1
Descrição: Parada da UG-1 devido perda de carga nas grades.

Observação:
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 9
Data e Hora: 24/03/2025 - 07:53h
Localidade: PCH VIE
Instalação: CASA DE FORÇA
Equipamento: UG-1
Descrição: Por solicitação da equipe de manutenção foi realizada a partida e sincronismo da UG-1.
24/03/2025 - 07:40 - Partida da UG-1.
24/03/2025 - 07:53 - Fechado disjuntor 6152-1, interligando a UG-1 ao SIN.

Observação: Após sincronizada a geração ficou com 3,60MW devido a perda de carga nas grades.
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 10
Data e Hora: 24/03/2025 - 08:19h
Localidade: PCH VIE
Instalação: CASA DE FORÇA COMPLEMENTAR
Equipamento: UG-4
Descrição: 24/03/2025 - 08:19 - Aberto disjuntor 52G4 iniciando a manutenção anual.
Observação: AS MAN_VIE 2025/00030 - Inserir comporta ensecadeira na tomada d'água da UG-4.
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 11
Data e Hora: 24/03/2025 - 08:49h
Localidade: UHE FGO
Instalação: VERTEDOURO
Equipamento: CSV-3

Descrição:	Manutenção Preventiva na Comporta de Segmento N° 3 do Vertedouro da UHE Ferreira Gomes.
Observação:	Programação: 07:45 - 24/03/2025 à 18:00 - 26/03/2025
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	garaujo em 24/03/2025 - 14:45h
ID:	12
Data e Hora:	26/03/2025 - 17:44h
Localidade:	PCH VIE
Instalação:	Unidade Geradora 4
Equipamento:	Bomba 1
Descrição:	Solicitação por e-mail do Sr. Anderson referente ao pocço de esvaziamento da UG-4 , atingir 498,00m ligar a Bomba 1 via SDSC do COG.
Observação:	Atentar-se a esse nível, pois conforme conversado se não ligar a Bomba 1 do sistema de esvaziamento pode interferir na atividade de manutenção da UG-4.
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	rdavid em 26/03/2025 - 16:15h
ID:	13
Data e Hora:	29/03/2025 - 15:03h
Localidade:	UHE FGO
Instalação:	Vertedouro
Equipamento:	CSV 1 e 2
Descrição:	Falha no CLP, fazendo com que houvesse uma abertura indevida.
Observação:	Equipe estava no local e normalizou o CLP.
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: gaspaula em 16/04/2025 - 09:49h)
Lançado por:	rclangel em 29/03/2025 - 16:37h
ID:	14
Data e Hora:	30/03/2025 - 08:45
Localidade:	UHE FGO
Instalação:	UHE FGO
Equipamento:	Vertedouro
Descrição:	08:45 - Houve o comando de fechamento para 1000mm, mas porem foi verificado que após 2 min a a posição das comportas esta travada porem com alteração considerável no nível. Foi acionada a equipe de sobreaviso que chegando na instalação fez um reset do CLP onde mostrava a comporta N°1 na posição 0,00mm e a comporta N°2 com 579mm, a equipe de manutenção informou que a comporta N°2 realmente se encontrava nessa posição, mas a comporta N°1 estava com aproximadamente 300mm (Régua de marcação Física). Foi elaborada AS MAN_FGO 2025/00057 para realização de recalibragem no encoder da comporta 1.

Observação:

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)

Lançado por: Igaraujo em 30/03/2025 - 12:24h

ID: 15

Data e Hora: 31/03/2025 - 03:07h

Localidade: COG-P

Instalação: MGP/ SJO/ FGO/ QUE/ LAV/ VIE

Equipamento: SITE Construserv

Descrição: Falha na atualização de dados de todas as instalações monitoradas pela construserv

Observação: Tentativa de contato telefonico, porém não fomos atendidos

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)

Lançado por: gsantiago em 31/03/2025 - 03:07h

ID: 16

Data e Hora: 31/03/2025 - 13:16

Localidade: UHE FGO

Instalação: UHE FGO

Equipamento: Vertedouro

Descrição: 13:16 Ao se dirigir até os painéis para manobrar as comportas seguindo solicitação do tempo real para a movimentação das comportas 1 e 2, a equipe de manutenção informou que ambas as comportas estavam com 700 mm no valor da régua física (diferente do valor anterior de 901 mm na comporta 1 e 834 mm na comporta 2), foi então considerado as 13h16min que as comportas estavam com 700 mm.

Observação:

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)

Lançado por: Igaraujo em 31/03/2025 - 14:51h

ID: 17

Data e Hora: 31/03/2025 - 13:16

Localidade: UHE FGO

Instalação: UHE FGO

Equipamento: Vertedouro

Descrição: A partir das 13h34min todas as Manobras executadas pela equipe de manutenção, devido a problema no CLP a abertura esta sendo feita de forma manual sem parâmetros de posição e setpoint, sendo necessario alguém para apertar o botão para fechar e uma outra pessoa para olhar a régua de posição. (Comporta 1 não possui régua, sendo necessario fazer na comporta 2 antes para poder comparar visualmente as duas comportas).

Observação:

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)

Lançado por: Igaraujo em 31/03/2025 - 14:51h

ID: 18
Data e Hora: 31/03/2025 - 22:11h
Localidade: UHE FGO
Instalação: Vertedouro
Equipamento: CSV1 e CSV2
Descrição: As comportas do vertedouro não abriram, necessário acionar a manutenção
Observação:
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)
Lançado por: Igaraujo em 31/03/2025 - 14:51h

ID: 19
Data e Hora: 02/04/2025 - 06:05h
Localidade: UHE FGO
Instalação: FGO
Equipamento: Usina Montante Coaracy Nunes
Descrição: Realização de alteração da defluente sem aviso prévio a Alupar
Observação: A UHE Coaracy Nunes realizou uma alteração de defluencia de aproximadamente 216m³/s sem informar ao COG ALUPAR.
De modo que NA montante subindo 3cm/h ja havia sido programado manobras de vertedouro.
Na ocorrencia a alteração de CN nos favoreceu pois a manobra foi de diminuição da defluencia.
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)
Lançado por: gsantiago em 01/04/2025 - 23:46h

ID: 20
Data e Hora: 02/04/2025 - 06:25h
Localidade: CGE JDT
Instalação: CGE JDT
Equipamento: CGE JDT
Descrição: 01/04/2025 20h41min Constatada a falta de Supervisão

01/04/2025 20h51min Aberto chamados junto a Avato pela falha dos links

01/04/2025 20h56min Avisado o Sr. Silvio Coordenador da planta

01/04/2025 21h32min ONS Altera a restrição de 43 p/ 47MW não atendida (devido a falta de supervisão)

01/04/2025 21h47min ONS Altera a restrição de 47 p/ 51MW não atendida (devido a falta de supervisão)

01/04/2025 21h52min ONS Altera a restrição de 51 p/ 56MW não atendida (devido a falta de supervisão)

01/04/2025 21h47min Sr. Silvio informou que acionou a equipe de campo

01/04/2025 22h00min ONS Altera a restrição de 56 p/ 63MW não atendida (devido a falta de supervisão)

02/04/2025 00h32min Chegada do Sr. Alan no CGE JDT

02/04/2025 00h41min Confirmado pelo Sr. Alan a queima do inversor 48Vcc e por isso a falha na supervisão

02/04/2025 01h01min Inicio do atendimento operativo local

02/04/2025 02h05min Normalização da Supervisão (O tecnico no local conseguiu realizar um paliativo)

02/04/2025 02h05min inserido a liberação total do parque, geração no momento era de 30,50MW

02/05/2025 03h01min encerrado o atendimento operativo local

02/05/2025 03h35min encerrado os chamados com a Avato quanto aos links

Observação:

..

Registro:

CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)

Lançado por:

evmorais em 02/04/2025 - 06:00h

ID:

21

Data e Hora:

02/04/2025 - 22:48h

Localidade:

UHE SJO

Instalação:

UG-2 (Vedação do eixo)

Equipamento:

Bomba (BOFV22)

Descrição:

Bomba BOFV22 irá entrar com o fluxo de 1,30 l/s. Caso chegue abaixo deste valor informar o gestor Felipe. Essa alteração foi devido ao tempo que a UG-2 ficou parada. Caso for ficar permanente esta alteração, irão nos avisar.

Observação:

TRIP da UG-2 em relação ao fluxo é abaixo de 1 l/s em 1 minuto.
Importante no proximo dia perguntar sobre a permanencia deste funcionamento, para que possamos implementar alarme.

Registro:

CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h)

Lançado por:

jfmjunior em 02/04/2025 - 15:39h

ID: 22
Data e Hora: 04/04/2025 - 15:54h
Localidade: PCH LAV
Instalação: Sistema de Drenagem
Equipamento: Bomba 2 (BB-02WDR-703)
Descrição: Conforme informado pela equipe de manutenção agora está sendo possível ligar a bomba 2 do Sistema de Drenagem, tanto pelo SDSC do COG como da PCH.
Observação: A bomba 1 está em LOCAL no painel, pois só aceita comando via painel.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rdavid em 04/04/2025 - 15:54h

ID: 23
Data e Hora: 04/04/2025 - 16:16h
Localidade: UHE MGP
Instalação: Serviço Auxiliar
Equipamento: Gerador Diesel
Descrição: Autonomia de 6 horas
Observação: Conforme documento para teste - MGP00272
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por: wdbrsilva em 04/04/2025 - 15:44h

ID: 24
Data e Hora: 05/04/2025 - 12:05h
Localidade: UHE FGO
Instalação: Vertedouro
Equipamento: Sondas de qualidade da Água 1 e 2
Descrição: Enviado email para a construserv relatando sobre o atraso na atualização da sonda 1 que monitora a qualidade da água e obtivemos a seguinte resposta:
Prezados bom dia

Para esta a solução será necessário aditivo no nosso escopo contatado. Transmissão via satélite banda L por requisição nos moldes do contrato atual não tem essa possibilidade de frequência, inclusive como depende de satélite poder ter delay superior a alguns minutos como estão vivenciando hoje por localidade, posição do transmissor entre outros fatores momentâneos.

Para isso tem que ser alterado comunicação e infraestrutura das estações para essa nova forma de comunicar a ser definida.

Temos como propor solução para essa redução de frequência, por gentileza indicar quem estará a frente da necessidade técnica para que possamos tratar, já possuo imagens do local das estações em campo e preciso saber se temos na usina um local

seguro para o link, switch, entre outros dispositivos caso seja necessário ou deve ser contemplado uma infra a parte.

Aguardo.

Observação: Alinhar com o Maganha como proceder caso as sondas demorem para atualizar.
Vale ressaltar que no dia 05/04/2025 as 14h28min as 2 sondas estavam funcionando e atualizando em menos de 2 minutos.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: pbiondi em 05/04/2025 - 13:49h

ID: 25

Data e Hora: 17/04/2025 - 05:00h

Localidade: PCH QUE

Instalação: PCH QUE

Equipamento: UG-01

Descrição: 04h40min - Trip da UG-01 relé de bloqueio 86M com Sinalização PRT1 - Regulador de velocidade U1 - Resumo de defeitos no painel
Informado a equipe local onde solicitou auxilio da manutenção, pois alarme resumo de defeitos não reconhecia

Observação: 1 - Foi solicitado AS para maquina parada
2 - Geração foi compensada pela UG-2

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: gsantiago em 16/05/2025 - 03:22h)

Lançado por: gsantiago em 17/04/2025 - 05:33h

ID: 26

Data e Hora: 22/04/2025 - 09:33h

Localidade: PCH VIE

Instalação: Unidade Geradora 1

Equipamento: UG-1

Descrição: Devido a perda de carga nas grades.

Observação: Orientado pela equipe de manutenção manter a UG-1 com sua geração mínima 3,60MW, pois os mesmos não conseguiram realizar limpeza.

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)

Lançado por: rdavid em 23/04/2025 - 07:22h

ID: 27

Data e Hora: 24/04/2025 - 07:51h

Localidade: PCH VIE

Instalação: Unidade Geradora 4

Equipamento: Grade Anti Detrito

Descrição: Unidade Geradora 4 foi restrita em 75% (1,01MW), devido a perda de carga nas grades.

Observação: Devido a equipe não estar conseguindo realizar a limpeza pois pórtico está em indisponível

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)

Lançado por: rdavid em 24/04/2025 - 11:35h

ID: 28

Data e Hora: 27/04/2025 - 16:40h

Localidade: UHE FGO

Instalação: UHE FGO

Equipamento: CSV-2

Descrição: Houve uma falha no transdutor na comporta 2 do vertedouro, impedindo que atualização no indicador de posição ocorresse. Foi acionada a equipe de manutenção que atuou o reset no CLP normalizando a comporta.

Observação: Já normalizado

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)

Lançado por: rcrangel em 27/04/2025 - 15:26h

ID: 29

Data e Hora: 28/04/2025 - 18:45h

Localidade: PCH VIE

Instalação: UG-04

Equipamento: Vedação do Eixo

Descrição: Informação referente a drenagem da tampa da turbina da UG4

Observação: Informamos que foi realizada uma melhoria no sistema de drenagem da tampa da turbina da UG4, com a instalação de uma bomba de engrenagem que não necessita de água para realizar a escorva.

Com esta modificação, sempre que os sensores detectarem a presença de água no compartimento, a bomba será acionada automaticamente, efetuando a drenagem total em aproximadamente 20 segundos.

Destacamos que a entrada de água no compartimento é um fator não controlável. Assim, o acionamento da bomba poderá ocorrer com maior frequência do que o previsto na lógica de alarmes.

Solicitamos que, caso seja observado que a bomba permaneça acionada por mais de 5 minutos de forma ininterrupta, a equipe de manutenção seja imediatamente acionada

Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	wdbrsilva em 28/04/2025 - 17:00h
ID:	30
Data e Hora:	29/04/2025 - 14:20h
Localidade:	COG-P
Instalação:	SDSC
Equipamento:	PCH VIE - UG-4
Descrição:	Informado pelo Sr. Anderson que foi realizado uma melhoria no sistema de drenagem da tampa da turbina da UG-4 onde ela irá acionar/ligar quando o sensor identificar a presença de água no compartimento, o tempo para esvaziamento total do compartimento é de aproximadamente 20s, com isso foi solicitado a alteração da atuação do alarme de "Bomba Ligada" para "Bomba Ligada mais de 5 minutos".
Observação:	Alarme implementado no dia 29/04/2025 às 14h20min com classificação "Média"
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	garaujo em 30/04/2025 - 10:45h
ID:	31
Data e Hora:	01/05/2025 - 19:40h
Localidade:	UHE SJO
Instalação:	SE São José
Equipamento:	Supervisão da SE
Descrição:	Falha de supervisão das grandezas na SE de São José e Cerro Largo
Observação:	Já contatado a equipe de manutenção para normalização
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	rcranget em 01/05/2025 - 16:27h
ID:	32
Data e Hora:	02/05/2025 - 08:00h
Localidade:	UHE MGP
Instalação:	UHE MGP
Equipamento:	UHE MGP
Descrição:	Informado pelo Sr. Rafael Tizzo que de hoje até domingo 04/05/2025 as 15h vai estar em local onde sinal de celular é precário, e caso necessito falar com o mesmo e não conseguir está autorizado ligar para o Sr. Anderson Guedes referente a PCH VIE e UHE MGP.
Observação:	Informação válida para a UUHE MGP e PCH VIE.
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	pbiondi em 02/05/2025 - 09:16h
ID:	33
Data e Hora:	02/05/2025 - 08:00h

Localidade:	PCH VIE
Instalação:	PCH VIE
Equipamento:	PCH VIE
Descrição:	Informado pelo Sr. Rafael Tizzo que de hoje até domingo 04/05/2025 as 15h vai estar em local onde sinal de celular é precário, e caso necessito falar com o mesmo e não conseguir está autorizado ligar para o Sr. Anderson Guedes referente a PCH VIE e UHE MGP.
Observação:	Informação válida para a UUHE MGP e PCH VIE.
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	pbiondi em 02/05/2025 - 09:16h
ID:	34
Data e Hora:	02/05/2025 - 18:00h
Localidade:	UHE FGO
Instalação:	FGO
Equipamento:	Estado Hidráulico
Descrição:	Mudança de estado hidráulico de normal para atenção
Observação:	
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	rclangel em 02/05/2025 - 15:34h
ID:	35
Data e Hora:	15/05/2025 - 17:12h
Localidade:	PCH VIE
Instalação:	Unidade Geradora 4
Equipamento:	Mancal Guia
Descrição:	A equipe de manutenção durante inspeção identificou uma elevação na temperatura do Mancal Guia - Rolamento Axial da UG-4. Foi solicitado acompanhar essa temperatura, caso a mesma atinja 65°C informar o Sr. Tizzo.
Observação:	Alarme: 75°C / Trip: 80°C
Registro:	CANCELADO - (Cancelado por: pbiondi em 20/05/2025 - 12:16h)
Lançado por:	rdavid em 15/05/2025 - 18:47h
ID:	36
Data e Hora:	19/05/2025 - 06:30h
Localidade:	UHE SJO
Instalação:	UHE SJO
Equipamento:	UG-01
Descrição:	Informado a equipe do COG que se houver necessidade de parada de Máquina priorizar UG1 pois ela teria condição de retornar. Hoje as 06h máquina excitava mas não sincronizava após algumas tentativas de sincronismo entramos em contato com manutenção informando que Alarme "UG1

SINCRONISMO AUTO TEMPO MUITO LONGO"

Partimos a UG2 que sincronizou as 06:30

Observação: UG1 e UG2 estavam paradas devido ao PDO estar restrito em ZERO por solicitação do ONS.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: gsantiago em 19/05/2025 - 06:52h

ID: 37

Data e Hora: 26/05/2025 - 22:33h

Localidade: UHE FGO

Instalação: UHE FGO

Equipamento: Gerador Diesel

Descrição: GDE UHE FGO indisponível devido a problemas no motor de arranque.

Observação: A equipe informou que o mesmo está em curto.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: rdavid em 26/05/2025 - 22:37h

ID: 38

Data e Hora: 03/06/2025 - 13:54h

Localidade: UHE SJO

Instalação: UG-1

Equipamento: MCG - (Mancal combinado gerador)

Descrição: Sensor de nível de óleo LE221 AVARIADO.

Observação: RA-10/2025

Registro: VÁLIDO

Lançado por: jfmjunior em 03/06/2025 - 09:16h

ID: 39

Data e Hora: 07/06/2025 - 17:59h

Localidade: UHE MGP

Instalação: BR-364, Km 08, Estrada Olaria do Alecrim, S/N

Equipamento: Poste

Descrição: Foi identificado em campo o risco iminente de queda do poste de energia da rede de distribuição 34,5 kV - Linha Tronco da Equatorial, responsável pelo fornecimento à UHE MGP.

Observação: Protocolo Atendimento : 438923508

Registro: VÁLIDO

Lançado por: rcrangel em 07/06/2025 - 17:54h

ID: 40

Data e Hora: 06/06/2025 - 15:30h

Localidade: UHE MGP

Instalação:	UHE MGP
Equipamento:	Nº do Poste: C21474874
Descrição:	Comunicamos que foi identificado em campo o risco iminente de queda do poste de energia da rede de distribuição 34,5 kV - Linha Tronco da Equatorial, responsável pelo fornecimento à UHE MGP e demais sítiantes da região. Durante a inspeção, constatou-se o rompimento do cabo de estaiamento, comprometendo a estabilidade da estrutura. Informações do ativo: Nº do Poste: C21474874 Localização: BR-364, Km 08, Estrada Olaria do Alecrim, S/N CEP: 75890-000 – Zona Rural, São Simão/GO
Observação:	07/06/2025 13:15 Caro Cliente, Em atenção à sua solicitação, informamos que foi encaminhada para o devido tratamento pelo setor responsável, e no menor prazo possível, retornaremos. Protocolo Atendimento : 438923508
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	garaujo em 09/06/2025 - 11:24h
ID:	41
Data e Hora:	11/06/2025 - 20:58h
Localidade:	UHE FGO
Instalação:	UHE FGO
Equipamento:	Sonda 2
Descrição:	Não atualiza desde às 10:24 do dia 11/06/2025
Observação:	
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	rcranget em 11/06/2025 - 15:35h
ID:	42
Data e Hora:	17/06/2025 - 15:50h
Localidade:	PCH QUE
Instalação:	Unidade Geradora 01
Equipamento:	Regulador de Velocidade
Descrição:	Devido a variações altas de Geração da UG01, a Engenharia realizou um teste onde alteraria o Modo de Controle do RV de Potência para Abertura com a finalidade de diminuir essas variações. O teste teve um ótimo resultado onde foi definido que a operação da UG01 ficaria de modo local, sendo necessário o contato da equipe do Tempo Real do COG para a Equipe de Apoio Local para alterações de geração da UG01.
Observação:	Foi solicitado pelo Sr. Filipe Barros a comutação do RV da UG01 da PCH Queluz de Modo Potência para Modo Abertura afim de otimizar a geração da Unidade na PCH,

segue texto da solicitação:

"Boa tarde.

Conforme conversado, faremos agora um teste rápido no RV da UG1 da PCH QUE passando para Local para observar o comportamento da oscilação de potência e decidir se alguma ação paliativa pode ser tomada para encerrar a limitação de potência em 14MW."

Após um período com a Unidade tendo seu RV em modo abertura foi identificado uma melhora nas oscilações de potência ativa que a Unidade estava sofrendo e recebemos um e-mail do Sr. Erivaldo exaltado o bom resultado da manobra e informando que a partir das 15h50min do dia 17/06/2025 o RV da UG01 ficará em modo de operação local, com isso, qualquer alteração de geração terá que ser solicitada para a Equipe de Apoio Local, conforme e-mail abaixo:

"Srs, boa tarde.

Devido ao bom resultado do teste da UG-01 de Queluz, vamos manter a operação do RV em modo local até que os novos módulos cheguem para substituição."

Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	garaujo em 18/06/2025 - 12:15h
ID:	43
Data e Hora:	18/06/2025 - 11:30h
Localidade:	PCH LAV
Instalação:	LAV
Equipamento:	LAV
Descrição:	No dia 18/06/2025, foi solicitado pelo Sr. Erivaldo, a elevação da potência da UG-1 para 15 MW para fim de testes a serem realizados pela equipe de manutenção. Conforme o nível montante foi deplecionado para a realização do teste, informamos ao Sr. Erivaldo quando chegou em 497,40 m, nível mínimo operacional, o mesmo nos informou que não havia problema. Após ele consultar à área de segurança de barragens, ficou acordado entre ele e o Sr. Rafael Roselli, que poderia deplecionar até 497,30 m, feito isso seria necessário a realização de inspeção ao longo do dique do reservatório.
Observação:	
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	gpalves em 18/06/2025 - 12:48h
ID:	44
Data e Hora:	15/06/2025 - 15:29h
Localidade:	SE IPG
Instalação:	PCH VIE

Equipamento:	Rack de Telecomunicações
Descrição:	Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.
Observação:	Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação. Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	garaujo em 18/06/2025 - 12:15h
ID:	45
Data e Hora:	15/06/2025 - 15:29h
Localidade:	SE IPG
Instalação:	PCH VIE
Equipamento:	Rack de Telecomunicações
Descrição:	Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.
Observação:	Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação. Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	garaujo em 18/06/2025 - 12:15h
ID:	46
Data e Hora:	15/06/2025 - 15:29h
Localidade:	SE IPG
Instalação:	PCH VIE
Equipamento:	Rack de Telecomunicações
Descrição:	Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.
Observação:	Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na

SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação.

Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 47
Data e Hora: 15/06/2025 - 15:29h
Localidade: SE IPG
Instalação: PCH VIE
Equipamento: Rack de Telecomunicações
Descrição: Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.

Observação: Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação.
Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 48
Data e Hora: 18/06/2025 - 12:00h
Localidade: CGE JDT
Instalação: SE JDT
Equipamento: TR1
Descrição: 18/06/2025 - Informado pelo Sr. Alan Deyvid da EAP, que o relé REC 670, de alta do TR-1, está com defeito.

Segue relato do mesmo via e-mail:

'Gostaria de informar que, após testes realizados em conjunto com o setor de engenharia da Alupar, identificamos um defeito em uma das placas internas do Relé (REC 670) da UAC1-AZ, localizado no painel QPC1-7AZ TR. 500-34,5 kV 7TR1.

Este defeito impede a atualização das leituras de medição do TR1. no Supervisório SAGE. As devidas providências para solucionar essa falha já foram iniciadas com o

setor de engenharia e o problema está sendo tratado.

Agradeço a atenção e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos."

23/06/2025 - 08h00min - Realizada a troca provisória do ponto de medição do TR1 potência ativa (EAP_SE_JDT_TR1_UAC1AZ_Pot_Ativa) para o ponto de medição de potencia ativa (EAP_SE_JDT_TR1_UP13AZ_Pot_Ativa) para ONS.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: pbiondi em 23/06/2025 - 08:24h

ID: 49

Data e Hora: 23/06/2025 - 14:49h

Localidade: COG-P

Instalação: COG Alupar

Equipamento: COG Alupar

Descrição: Favor responder a pesquisa de clima que esta disponível na intranet até dia 30/06/2025.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: pbiondi em 23/06/2025 - 14:49h

ID: 50

Data e Hora: 08/07/2025 - 09:31h

Localidade: UFV PTM

Instalação: UFV

Equipamento: Disjuntores 34,5 kV C1, C2 e C3

Descrição: Durante manobra de liberação da SM Nº: MAN_PTM 2025/00131 / 2, manutenção preventiva no RETIFICADOR Nº 1 RET 1 DE 125 VCC, houve desligamento automático dos Disjuntores 7352-26 (C1), 7352-27 (C2) e 7352-28 (C3).

Informado pelo Sr. Francisco Sebastião que, após inspeção, foi constatado que os Disjuntores 7352-26 (C1), 7352-27 (C2) e 7352-28 (C3) da UFV Pitombeira estão sendo alimentados apenas pelo RETIFICADOR Nº 1 RET 1 DE 125 VCC, desta forma, estão sem redundância de alimentação em VCC, o que provoca o desligamento automático dos disjuntores quando da falta geral de VCC. O Sr. Francisco Sebastião informou que acionará a garantia dos equipamentos da instalação para que a falha seja corrigida.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: gpalves em 08/07/2025 - 12:33h

ID: 51
Data e Hora: 09/09/2025 - 10:00h
Localidade: UHE SJO
Instalação: UHE SJO
Equipamento: UG-1 e UG-2
Descrição: Solicitado pelo Sr. Felipe Magalhães, quando da necessidade de parada das duas UGs, apenas efetuar o comando de parada da segunda máquina a ser desligada, após a primeira chegar em "UDP" (Totalmente parada).
Observação:
Registro: VÁLIDO
Lançado por: gpalves em 10/09/2025 - 10:28h

Alarmes e Sinalizações

ID: 1
Data e Hora: 23/03/2025 - 05:29h
Localidade: UHE MGP
Instalação: UHE MGP
TAG-Alarme: FO_1_HPU_63TO1EST_I_60s
Descrição: UG1 HPU Pressão Baixa 1º Estag. TQ Ar-Óleo - Atuado
Comunicado: SIM
Profissional: Raphael Tizzo
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 2
Data e Hora: 24/03/2025 - 16:06h
Localidade: CGE JDT
Instalação: Jandaíra
TAG-Alarme: SAUX-QPC1_7AZ-MCB ABERTO-ALIM-ATUADO
Descrição: FOI PEDIDO AO SENHOR JOSENILDO PARA VERIFICAR A SINALIZAÇÃO O MESMO INFORMOU QUE É INDEVIDO DEVIDO A INFORMAÇÃO FOI INFORMADO O THIAGO SAUX-QPC1_7AZ-MCB ABERTO-ALIM-ATUADO
Comunicado: SIM
Profissional: JOSENILDO
Registro: VÁLIDO
Lançado por: wdbrsilva em 24/03/2025 - 15:41h

ID: 3
Data e Hora: 28/03/2025 - 15:30h
Localidade: PCH VIE

Instalação:	Unidade Geradora 4
TAG-Alarme:	VIE_MRI_Suc_MontCompEns_Niv
Descrição:	Após solicitação do Sr. Anderson para acompanharmos o nível do Sistema de Esvaziamento da UG-4 e ligar a Bomba 1 quando o nível atingir 498,00m, foi alinhado com o Sr. Maganha e o Thiago para implementarmos uma sinalização provisória para nos alertar quando o sensor indicar 497,90m e caso não consigamos ligar a bomba temos tempo de avisar a manutenção.
Comunicado:	NÃO
Profissional:	N/A
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	garaujo em 28/03/2025 - 16:12h
ID:	4
Data e Hora:	06/04/2025 - 14:51h
Localidade:	UFV PTM
Instalação:	Eletrocentro 1 inversor 1 e eletrocentro 5 inversor 1 e 2
TAG-Alarme:	Proteção GFDI e inversor parado
Descrição:	14:12 - Sinalizou a proteção destes inversores, avisado o sr. Silvio que iria verificar a necessidade de acionamento da equipe de manutenção.
Comunicado:	SIM
Profissional:	Silvio
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	rcrangel em 06/04/2025 - 14:51h
ID:	5
Data e Hora:	14/04/2025 - 08:36h
Localidade:	SE MCP
Instalação:	Serviço Auxiliar CA CEA/Equatorial
TAG-Alarme:	Subtensão 27E1
Descrição:	A sinalização de falta de tensão CA proveniente da CEA / Equatorial é devido aos cabos estarem desconectados por motivo de fase invertida.
Comunicado:	SIM
Profissional:	Moisés
Registro:	VÁLIDO
Lançado por:	pbiondi em 14/04/2025 - 08:35h
ID:	6
Data e Hora:	29/04/2025 - 10:20h
Localidade:	SE IGU
Instalação:	BAY Alupar - Subestação Itaguaçu
TAG-Alarme:	FO_IGU_RET3_DEF
Descrição:	Defeito no Retificador RET3 - Alarme.

Informado pela equipe de manutenção que o Retificador RET3 está queimado. Já foi feita a solicitação de compra de um novo. O alarme permanecerá ativo até a troca do equipamento.

Comunicado: SIM
Profissional: Enez
Registro: VÁLIDO
Lançado por: gpalves em 30/04/2025 - 10:48h

ID: 7
Data e Hora: 04/07/2025 - 02:29h
Localidade: UHE MGP
Instalação: Sistema de CO²
TAG-Alarme: PCO2 Falha/Defeito Geral - Atuado
Descrição: Foi informado pela equipe de manutenção que a sinalização não interfere no funcionamento do sistema de CO² das UGs, porém a sinalização permanecerá até que o sensor seja substituído. Será elaborada uma RA da falha.

Comunicado: SIM
Profissional: Maicon
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 04/07/2025 - 09:31h

ID: 8
Data e Hora: 03/09/2025 - 03:44h
Localidade: UHE FGO
Instalação: UG-2
TAG-Alarme: FGO UG2 MKA22CT004 TEMP NC GE3
Descrição: FGO - TEMPERATURA DO NUCLEO DO GERADOR UG-2
FOI CONSTATADO GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURA CONFORME ABAIXO:
TEMP NUCLEO CT003 >95°
TEMP NUCLEO CT004 >95°
TEMP AR FRIO CT034
TEMP AR FRIO CT035

Comunicado: SIM
Profissional: Alan Maciel
Registro: VÁLIDO
Lançado por: gsantiago em 03/09/2025 - 03:44h

ID: 9
Data e Hora: 11/09/2025 - 13:43h
Localidade: PCH LAV
Instalação: SE LAVRINHAS
TAG-Alarme: LAV_S1F03_ANSI27_TRIP

Descrição: ESTA ATUANDO OS SEGUINTE ALARMES REFERENTES AO RELÉ REDUNDANTE D30 NA SE LAVRINHAS: PCPS - RELÉ REDUNDANTE GE D30 DISJUNTOR STA CABEÇA - SUBTENSÃO DE FASE - TRIP e PCPS - RELÉ REDUNDANTE GE D30 DISJUNTOR STA CABEÇA - SUBTENSÃO DE FASE - ALARME, INFORMADO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E A CAUSA DO MESMO SERÁ VERIFICADO, POIS EMBORA ATUE O ALARME NO SDSC COG E SDSC LAV NO RELÉ NÃO ESTA APARECENDO ESTA SINALIZAÇÃO.

Comunicado: SIM

Profissional: Valdelei

Registro: VÁLIDO

Lançado por: pbiondi em 11/09/2025 - 13:43h

Contato com Balseiro da UHE SJO

ID: 1

Data e Hora: 30/05/2025 - 14:40h

Localidade: UHE SJO

Motivo:: Outros

Complemento:: Transbordo de Detritos

Info. Adicionais: Após a Gestão local informar grande acumulo de detritos, informamos aos balseiros que iriamos elevar a defluente por um curto periodo de tempo.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: garaujo em 30/05/2025 - 14:56h

Falha de Comunicação

ID: 1

Data Início: 15/05/2025 - 16:21h

Data Término: (Pendente de Lançamento)

Localidade: COG-P

Estação: LINK-1

Complemento: BSA - CPE - ALUPAR - ONS - SAL - Primário

Descrição: link de designação BSA - CPE - ALUPAR - ONS - SAL - Primário se encontra inoperante. Estamos entrando em contato com a equipe de última milha para identificar e tratar o problema o mais breve possível. Segue o protocolo para acompanhamento:

Protocolo Ávato: 17489530

Observação: Ramais com COSR-NCO não funcionando

Registro: VÁLIDO

Lançado por: rcrangel em 15/05/2025 - 16:34h

ID: 2
Data Início: 07/06/2025 - 06:30h
Data Término: (Pendente de Lançamento)
Localidade: COG-P
Estação: LINK-1
Complemento: ONS SUL
Descrição: Link sinalizando falha e as chamadas para os ramais 2000 2001 não estão funcionando
Observação: Protocolo 17746466
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rcrangel em 07/06/2025 - 17:54h

ID: 3
Data Início: 15/06/2025 - 15:44h
Data Término: 15/06/2025 - 19:15h
Localidade: PCH VIE
Estação: LINK-1,2 e 3
Complemento: PCH Verde 8
Descrição: Após perturbação da LT Rio Verde/Furnas a supervisão total da PCH foi perdida, devido a falta de alimentação do rack de comunicação.
Observação: Após a chegada da equipe de manutenção no local, foi constatado que o automatismo do vertedouro não havia funcionado, ficando assim durante o período das 15h44min às 17h34min vertendo apenas os 8m³/s que já estavam devido a restrição da UG-04.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: Igaraujo em 16/06/2025 - 08:11h

Falha de Supervisão

ID: 1
Data Início: 22/06/2025 - 07:28h
Data Término: 22/06/2025 - 07:29h
Localidade: UHE MGP
Atend.Op.Local: NÃO
Complemento: Não
Descrição: Ao parar a UG-2 por solicitação do ONS houve a perda de supervisão da UHE MGP.
Observação: A UG-1 permaneceu no sistema.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: pbiondi em 22/06/2025 - 07:40h

ID: 2

Data Início: 21/06/2025 - 11:21h
Data Término: 21/06/2025 - 11:26h
Localidade: UHE SJO
Atend.Op.Local: NÃO
Complemento: Não
Descrição: Ao parar a UG-2 por solicitação do ONS, a supervisão ficou indisponível por aproximadamente 5 minutos o que não deveria ocorrer.
Observação: A UG-1 permaneceu sincronizada. Foi enviado email para equipe responsável.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: pbiondi em 22/06/2025 - 07:40h

Perturbações

ID: 1
Data Início: 23/03/2025 - 16:01h
Data Término: 23/03/2025 - 16:08h
Localidade: CGE PTM
Instalação: Outros
Equipamentos: 7352-7
Causa: À constatar
Observação: Atuação: 50 sobrecorrente instantânea.
Acionado supervisor Silvio que autorizou tentativa de religamento.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 2
Data Início: 23/03/2025 - 17:52h
Data Término: 23/03/2025 - 20:13h
Localidade: UHE MGP
Instalação: Unidade Geradora
Equipamentos: UG-1
Causa: À constatar
Observação: UG1 HPU Pressão TQ Ar-Óelo Muito Baixa - Atuado
Bloqueio: 86H
Nenhuma anomalia encontrada, irão verificar com a engenharia sobre um pressostato externo que poder ser o causador dos últimos Trips da UG-1 relacionado a HPU.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 3
Data Início: 28/03/2025 - 06:02h

Data Término: 28/03/2025 - 08:47h
Localidade: CGE PTM
Instalação: Linha Transmissão
Equipamentos: C1 do EOL de Goiabeira - 7352-6
Causa: À constatar.
Observação: Sinalização 51N, durante a inspeção da equipe de manutenção foi identificado ninho de pássaros na RMT.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 28/03/2025 - 16:12h

ID: 4
Data Início: 10/04/2025 - 15:04
Data Término: (Pendente de Lançamento)
Localidade: UHE SJO
Instalação: Unidade Geradora
Equipamentos: UG-1 (RT)
Causa: à constatar
Observação: SGI 22.540-25. Problema no RT, sem identificação exata do que aconteceu, será verificado no proximo dia.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: jfmjunior em 10/04/2025 - 15:58h

ID: 5
Data Início: 11/04/2025 - 15:21h
Data Término: 11/04/2025 - 16:30h
Localidade: CGE JDT
Instalação: RMT 34,5 KV
Equipamentos: DJ 8352-8
Causa: Não encontrada.
Observação: Atuação 51N, equipe fez inspeção e nada localizado, provavelmente passáros.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: wdbrsilva em 11/04/2025 - 17:47h

ID: 6
Data Início: 15/04/2025 - 16:54h
Data Término: 15/04/2025 - 18:12h
Localidade: PCH VIE
Instalação: Linha de Transmissão
Equipamentos: DJ 6652-5
Causa: Desligamento na SE Ipeguari
Observação: 16:54h Trip LT VIE/IPE

17:00h Confirmação do recebimento da Tensão.

17:05h - Fechado DJ SE

17:27h - Sincronismo da UG-3

17:30h - Sincronismo da UG-4

17:53h - Sincronismo da UG-2

18:12h - Sincronismo da UG-1

Registro: VÁLIDO

Lançado por: jfmjunior em 15/04/2025 - 19:45h

ID: 7

Data Início: 11/05/2025 - 15:45h

Data Término: 11/05/2025 - 17:55h

Localidade: CGE PTM

Instalação: RMT 34,5 KV

Equipamentos: 7352-6

Causa: Animal encontrado entre os isoladores

Observação: Normalizado após inspeção da manutenção, não foi cobrado SGI

Registro: VÁLIDO

Lançado por: rcrangel em 11/05/2025 - 21:29h

ID: 8

Data Início: 12/05/2025 - 20:10h

Data Término: (Pendente de Lançamento)

Localidade: PCH QUE

Instalação: Unidade Geradora

Equipamentos: UG-01

Causa: A constatar

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: rcrangel em 12/05/2025 - 22:16h

ID: 9

Data Início: 15/06/2025 - 15:44h

Data Término: 15/06/2025 - 21:54h

Localidade: PCH VIE

Instalação: Linha de Transmissão

Equipamentos: LT Rio Verde/Furnas

Causa: À constatar.

Observação: Às 21h47min foi informado pela equipe da Equatorial que já haviam enviado tensão na barra, porém solicitaram que ainda não religássemos devido há ainda estarem verificando, foi fechado o disjuntor (6652-5) da nossa subestação às 21h54min.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: Igaraujo em 16/06/2025 - 08:11h

Falha Fonte externa Serviço Auxiliar CA

ID: 1
Data Início: 20/03/2025 - 18:11h
Data Término: 20/03/2025 - 18:12h
Localidade: COG-P
Aberto Chamado: NÃO
Núm.Protocolo: N/A
Info. Adicionais: Oscilação da fonte de alimentação externa - EDP
Observação:
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 21/03/2025 - 10:14h

ID: 2
Data Início: 20/03/2025 - 18:19h
Data Término: 20/03/2025 - 18:32h
Localidade: COG-P
Aberto Chamado: NÃO
Núm.Protocolo: N/A
Info. Adicionais: Falta da fonte externa onde as cargas foram alimentadas pelo GMG do COG.
Observação:
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 21/03/2025 - 10:14h

ID: 3
Data Início: 20/03/2025 - 18:11h
Data Término: 20/03/2025 - 18:12h
Localidade: COG-P
Aberto Chamado: NÃO
Núm.Protocolo: -
Info. Adicionais: Oscilação da fonte de alimentação externa - EDP
Observação:
Registro: CANCELADO - (Cancelado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h)
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 4
Data Início: 20/03/2025 - 18:19h
Data Término: 20/03/2025 - 18:32h
Localidade: COG-P

Aberto Chamado: NÃO

Núm. Protocolo: -

Info. Adicionais: Falha referente a um desligamento de TR na SE SCA, causando falta de abastecimento na cidade de Cruzeiro-SP.

Observação: Retornou pouco tempo após a perda de alimentação.

Registro: CANCELADO - (Cancelado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h)

Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 5

Data Início: 26/03/2025 - 05:05h

Data Término: 26/03/2025 - 09:00h

Localidade: SE IGU

Aberto Chamado: SIM

Núm. Protocolo: 429287929

Info. Adicionais: Falta equatorial na SE IGU

Observação: Informado a Gestão

Registro: VÁLIDO

Lançado por: gsantiago em 26/03/2025 - 05:01h

ID: 6

Data Início: 28/06/2025 - 05:02h

Data Término: 29/06/2025 - 09:48h

Localidade: UHE FGO

Aberto Chamado: NÃO

Núm. Protocolo: N/A

Info. Adicionais: Falha na fonte externa CEA da UHE FGO.

Observação: Não foi aberto chamado pela equipe de manutenção da UHE FGO e nem pelo COG Alupar.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: gpalves em 30/06/2025 - 10:13h

Transbordo Plantas Aquáticas

ID: 1

Data Início: 30/05/2025 - 14:40h

Data Término: 30/05/2025 - 16:04h

Localidade: UHE SJO

Inform. ONS: SIM

Operador ONS: Maizon

Info. Adicionais: Informado pela Gestão local um grande acúmulo de detritos na tomada d'água.

Observação:

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 30/05/2025 - 14:56h

Alim. SACA por outro Agente

ID: 1
Data Início: 28/06/2025 - 19:19h
Data Término: 29/06/2025 - 07:20h
Localidade: UHE Ferreira Gomes
Alimentação_da: Casa Relés da EDP
Solicitado_por: Tempo Real EDP
Info. Adicionais: 28/06/2025 - 19h19min - Solicitado via e-mail pela EDP, o fechamento do disjuntor para alimentação da Casa de Relés da UHE CC. Logo após a solicitação, foi fechado pela equipe de mantenedores da UHE FGO, o Disjuntor 52-5 do Painel QDG-SEA.
Observação: A fim de formalizar a solicitação, foi emitida pela EDP uma MO de número 718/2025 - Com início dia 28/06 às 21h12min e término dia 29/06 às 07h20min.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: gpalves em 30/06/2025 - 10:13h
