

Informações Relevantes

ID: 3
Data e Hora: 21/03/2025 - 17:20h
Localidade: COG-P
Instalação: UHE's MGP, SJO e FGO
Equipamento: Programa de Geração Diário
Descrição: Se atentar ao PDO, sempre que houver alguma mudança na geração no programa para elevação ligar para o ONS justificando o porque de não estar cumprindo o PDO.
Observação: A não execução desta ação, pode impactar diretamente na disponibilidade da UHE.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 22
Data e Hora: 04/04/2025 - 15:54h
Localidade: PCH LAV
Instalação: Sistema de Drenagem
Equipamento: Bomba 2 (BB-02WDR-703)
Descrição: Conforme informado pela equipe de manutenção agora está sendo possível ligar a bomba 2 do Sistema de Drenagem, tanto pelo SDSC do COG como da PCH.
Observação: A bomba 1 está em LOCAL no painel, pois só aceita comando via painel.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rdavid em 04/04/2025 - 15:54h

ID: 29
Data e Hora: 28/04/2025 - 18:45h
Localidade: PCH VIE
Instalação: UG-04
Equipamento: Vedação do Eixo
Descrição: Informação referente a drenagem da tampa da turbina da UG4
Observação: Informamos que foi realizada uma melhoria no sistema de drenagem da tampa da turbina da UG4, com a instalação de uma bomba de engrenagem que não necessita de água para realizar a escorva.

Com esta modificação, sempre que os sensores detectarem a presença de água no compartimento, a bomba será acionada automaticamente, efetuando a drenagem total em aproximadamente 20 segundos.

Destacamos que a entrada de água no compartimento é um fator não controlável. Assim, o acionamento da bomba poderá ocorrer com maior

frequência do que o previsto na lógica de alarmes.

Solicitamos que, caso seja observado que a bomba permaneça acionada por mais de 5 minutos de forma ininterrupta, a equipe de manutenção seja imediatamente acionada.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: wdbrsilva em 28/04/2025 - 17:00h

ID: 30
Data e Hora: 29/04/2025 - 14:20h
Localidade: COG-P
Instalação: SDSC
Equipamento: PCH VIE - UG-4
Descrição: Informado pelo Sr. Anderson que foi realizado uma melhoria no sistema de drenagem da tampa da turbina da UG-4 onde ela irá acionar/ligar quando o sensor identificar a presença de água no compartimento, o tempo para esvaziamento total do compartimento é de aproximadamente 20s, com isso foi solicitado a alteração da atuação do alarme de "Bomba Ligada" para "Bomba Ligada mais de 5 minutos".
Observação: Alarme implementado no dia 29/04/2025 às 14h20min com classificação "Média"
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 30/04/2025 - 10:45h

ID: 42
Data e Hora: 17/06/2025 - 15:50h
Localidade: PCH QUE
Instalação: Unidade Geradora 01
Equipamento: Regulador de Velocidade
Descrição: Devido a variações altas de Geração da UG01, a Engenharia realizou um teste onde alteraria o Modo de Controle do RV de Potência para Abertura com a finalidade de diminuir essas variações. O teste teve um ótimo resultado onde foi definido que a operação da UG01 ficaria de modo local, sendo necessário o contato da equipe do Tempo Real do COG para a Equipe de Apoio Local para alterações de geração da UG01.
Observação: Foi solicitado pelo Sr. Filipe Barros a comutação do RV da UG01 da PCH Queluz de Modo Potência para Modo Abertura afim de otimizar a geração da Unidade na PCH, segue texto da solicitação:

"Boa tarde.

Conforme conversado, faremos agora um teste rápido no RV da UG1 da PCH QUE passando para Local para observar o comportamento da oscilação de potência e

decidir se alguma ação paliativa pode ser tomada para encerrar a limitação de potência em 14MW."

Após um período com a Unidade tendo seu RV em modo abertura foi identificado uma melhora nas oscilações de potência ativa que a Unidade estava sofrendo e recebemos um e-mail do Sr. Erivaldo exaltado o bom resultado da manobra e informando que a partir das 15h50min do dia 17/06/2025 o RV da UG01 ficará em modo de operação local, com isso, qualquer alteração de geração terá que ser solicitada para a Equipe de Apoio Local, conforme e-mail abaixo:

"Srs, boa tarde.

Devido ao bom resultado do teste da UG-01 de Queluz, vamos manter a operação do RV em modo local até que os novos módulos cheguem para substituição."

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 43
Data e Hora: 18/06/2025 - 11:30h
Localidade: PCH LAV
Instalação: LAV
Equipamento: LAV
Descrição: No dia 18/06/2025, foi solicitado pelo Sr. Erivaldo, a elevação da potência da UG-1 para 15 MW para fim de testes a serem realizados pela equipe de manutenção. Conforme o nível montante foi deplecionado para a realização do teste, informamos ao Sr. Erivaldo quando chegou em 497,40 m, nível mínimo operacional, o mesmo nos informou que não havia problema. Após ele consultar à área de segurança de barragens, ficou acordado entre ele e o Sr. Rafael Roselli, que poderia deplecionar até 497,30 m, feito isso seria necessário a realização de inspeção ao longo do dique do reservatório.

Observação:
Registro: VÁLIDO
Lançado por: gpalves em 18/06/2025 - 12:48h

ID: 44
Data e Hora: 15/06/2025 - 15:29h
Localidade: SE IPG
Instalação: PCH VIE
Equipamento: Rack de Telecomunicações
Descrição: Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.

Observação: Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação.

Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 45

Data e Hora: 15/06/2025 - 15:29h

Localidade: SE IPG

Instalação: PCH VIE

Equipamento: Rack de Telecomunicações

Descrição: Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.

Observação: Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação.

Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.

Registro: VÁLIDO

Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 46

Data e Hora: 15/06/2025 - 15:29h

Localidade: SE IPG

Instalação: PCH VIE

Equipamento: Rack de Telecomunicações

Descrição: Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.

Observação: Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação.

Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 47
Data e Hora: 15/06/2025 - 15:29h
Localidade: SE IPG
Instalação: PCH VIE
Equipamento: Rack de Telecomunicações
Descrição: Após a perturbação da LT Rio Verde/ Furnas que conecta na SE Ipeguari, tivemos o desligamento total da PCH VIE, entretanto, perdemos a supervisão da instalação devido a falha na redundância da alimentação do nosso painel que estão com os links de comunicação.
Observação: Foi informado pela equipe local que estamos com dois equipamentos danificados na SE Ipeguari, o retificador do banco de baterias e o inversor que alimenta o rack de comunicação.
Informado também que o Inversar já foi comprado para troca porém o retificador foi enviado para o fabricante para saber se existe a possibilidade de reparo ou se será necessário adquirir um novo.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 18/06/2025 - 12:15h

ID: 48
Data e Hora: 18/06/2025 - 12:00h
Localidade: CGE JDT
Instalação: SE JDT
Equipamento: TR1
Descrição: 18/06/2025 - Informado pelo Sr. Alan Deyvid da EAP, que o relé REC 670, de alta do TR-1, está com defeito.

Segue relato do mesmo via e-mail:

'Gostaria de informar que, após testes realizados em conjunto com o setor de engenharia da Alupar, identificamos um defeito em uma das placas internas do Relé (REC 670) da UAC1-AZ, localizado no painel QPC1-7AZ TR. 500-34,5 kV 7TR1.

Este defeito impede a atualização das leituras de medição do TR1. no Supervisório SAGE. As devidas providências para solucionar essa falha já foram iniciadas com o setor de engenharia e o problema está sendo tratado.

Agradeço a atenção e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos."

23/06/2025 - 08h00min - Realizada a troca provisória do ponto de medição do TR1

potência ativa (EAP_SE_JDT_TR1_UAC1AZ_Pot_Ativa) para o ponto de medição de potencia ativa (EAP_SE_JDT_TR1_UP13AZ_Pot_Ativa) para ONS.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: pbiondi em 23/06/2025 - 08:24h

ID: 49

Data e Hora: 23/06/2025 - 14:49h

Localidade: COG-P

Instalação: COG Alupar

Equipamento: COG Alupar

Descrição: Favor responder a pesquisa de clima que esta disponível na intranet até dia 30/06/2025.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: pbiondi em 23/06/2025 - 14:49h

ID: 50

Data e Hora: 08/07/2025 - 09:31h

Localidade: UFV PTM

Instalação: UFV

Equipamento: Disjuntores 34,5 kV C1, C2 e C3

Descrição: Durante manobra de liberação da SM Nº: MAN_PTM 2025/00131 / 2, manutenção preventiva no RETIFICADOR Nº 1 RET 1 DE 125 VCC, houve desligamento automático dos Disjuntores 7352-26 (C1), 7352-27 (C2) e 7352-28 (C3).

Informado pelo Sr. Francisco Sebastião que, após inspeção, foi constatado que os Disjuntores 7352-26 (C1), 7352-27 (C2) e 7352-28 (C3) da UFV Pitombeira estão sendo alimentados apenas pelo RETIFICADOR Nº 1 RET 1 DE 125 VCC, desta forma, estão sem redundância de alimentação em VCC, o que provoca o desligamento automático dos disjuntores quando da falta geral de VCC. O Sr. Francisco Sebastião informou que acionará a garantia dos equipamentos da instalação para que a falha seja corrigida.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: gpalves em 08/07/2025 - 12:33h

Alarmes e Sinalizações

ID: 2
Data e Hora: 24/03/2025 - 16:06h
Localidade: CGE JDT
Instalação: Jandaíra
TAG-Alarme: SAUX-QPC1_7AZ-MCB ABERTO-ALIM-ATUADO
Descrição: FOI PEDIDO AO SENHOR JOSENILDO PARA VERIFICAR A SINALIZAÇÃO O MESMO INFORMOU QUE É INDEVIDO DEVIDO A INFORMAÇÃO FOI INFORMADO O THIAGO SAUX-QPC1_7AZ-MCB ABERTO-ALIM-ATUADO
Comunicado: SIM
Profissional: JOSENILDO
Registro: VÁLIDO
Lançado por: wdbrsilva em 24/03/2025 - 15:41h

ID: 3
Data e Hora: 28/03/2025 - 15:30h
Localidade: PCH VIE
Instalação: Unidade Geradora 4
TAG-Alarme: VIE_MRI_Suc_MontCompEns_Niv
Descrição: Após solicitação do Sr. Anderson para acompanharmos o nível do Sistema de Esvaziamento da UG-4 e ligar a Bomba 1 quando o nível atingir 498,00m, foi alinhado com o Sr. Maganha e o Thiago para implementarmos uma sinalização provisória para nos alertar quando o sensor indicar 497,90m e caso não consigamos ligar a bomba temos tempo de avisar a manutenção.
Comunicado: NÃO
Profissional: N/A
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 28/03/2025 - 16:12h

ID: 4
Data e Hora: 06/04/2025 - 14:51h
Localidade: UFV PTM
Instalação: Eletrocentro 1 inversor 1 e eletrocentro 5 inversor 1 e 2
TAG-Alarme: Proteção GFDI e inversor parado
Descrição: 14:12 - Sinalizou a proteção destes inversores, avisado o sr. Silvio que iria verificar a necessidade de acionamento da equipe de manutenção.
Comunicado: SIM
Profissional: Silvio
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rcrangel em 06/04/2025 - 14:51h

ID: 9
Data e Hora: 11/09/2025 - 13:43h
Localidade: PCH LAV
Instalação: SE LAVRINHAS
TAG-Alarme: LAV_S1F03_ANSI27_TRIP
Descrição: ESTA ATUANDO OS SEGUINTE ALARMES REFERENTES AO RELÉ REDUNDANTE D30 NA SE LAVRINHAS: PCPS - RELÉ REDUNDANTE GE D30 DISJUNTOR STA CABEÇA - SUBTENSÃO DE FASE - TRIP e PCPS - RELÉ REDUNDANTE GE D30 DISJUNTOR STA CABEÇA - SUBTENSÃO DE FASE - ALARME, INFORMADO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E A CAUSA DO MESMO SERÁ VERIFICADO, POIS EMBORA ATUE O ALARME NO SDSC COG E SDSC LAV NO RELÉ NÃO ESTA APARECENDO ESTA SINALIZAÇÃO.
Comunicado: SIM
Profissional: Valdelei
Registro: VÁLIDO
Lançado por: pbiondi em 11/09/2025 - 13:43h

Falha de Comunicação

ID: 1
Data Início: 15/05/2025 - 16:21h
Data Término: (Pendente de Lançamento)
Localidade: COG-P
Estação: LINK-1
Complemento: BSA - CPE - ALUPAR - ONS - SAL - Primário
Descrição: link de designação BSA - CPE - ALUPAR - ONS - SAL - Primário se encontra inoperante. Estamos entrando em contato com a equipe de última milha para identificar e tratar o problema o mais breve possível. Segue o protocolo para acompanhamento:

Protocolo Ávato: 17489530
Observação: Ramais com COSR-NCO não funcionando
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rcrangel em 15/05/2025 - 16:34h

ID: 2
Data Início: 07/06/2025 - 06:30h
Data Término: (Pendente de Lançamento)
Localidade: COG-P
Estação: LINK-1
Complemento: ONS SUL
Descrição: Link sinalizando falha e as chamadas para os ramais 2000 2001 não estão funcionando

Observação: Protocolo 17746466
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rcrangel em 07/06/2025 - 17:54h

ID: 3
Data Início: 15/06/2025 - 15:44h
Data Término: 15/06/2025 - 19:15h
Localidade: PCH VIE
Estação: LINK-1,2 e 3
Complemento: PCH Verde 8
Descrição: Após perturbação da LT Rio Verde/Furnas a supervisão total da PCH foi perdida, devido a falta de alimentação do hack de comunicação.
Observação: Após a chegada da equipe de manutenção no local, foi constatado que o automatismo do vertedouro não havia funcionado, ficando assim durante o período das 15h44min às 17h34min vertendo apenas os 8m³/s que já estavam devido a restrição da UG-04.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: lgaraujo em 16/06/2025 - 08:11h

Perturbações

ID: 1
Data Início: 23/03/2025 - 16:01h
Data Término: 23/03/2025 - 16:08h
Localidade: CGE PTM
Instalação: Outros
Equipamentos: 7352-7
Causa: À constatar
Observação: Atuação: 50 sobrecorrente instantânea.
Acionado supervisor Silvio que autorizou tentativa de religamento.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 24/03/2025 - 14:45h

ID: 3
Data Início: 28/03/2025 - 06:02h
Data Término: 28/03/2025 - 08:47h
Localidade: CGE PTM
Instalação: Linha Transmissão
Equipamentos: C1 do EOL de Goiabeira - 7352-6
Causa: À constatar.
Observação: Sinalização 51N, durante a inspeção da equipe de manutenção foi identificado ninho

de pássaros na RMT.

Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 28/03/2025 - 16:12h

ID: 5
Data Início: 11/04/2025 - 15:21h
Data Término: 11/04/2025 - 16:30h
Localidade: CGE JDT
Instalação: RMT 34,5 KV
Equipamentos: DJ 8352-8
Causa: Não encontrada.
Observação: Atuação 51N, equipe fez inspeção e nada localizado, provavelmente passáros.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: wdbrsilva em 11/04/2025 - 17:47h

ID: 6
Data Início: 15/04/2025 - 16:54h
Data Término: 15/04/2025 - 18:12h
Localidade: PCH VIE
Instalação: Linha de Transmissão
Equipamentos: DJ 6652-5
Causa: Desligamento na SE Ipeguari
Observação: 16:54h Trip LT VIE/IPE
17:00h Confirmação do recebimento da Tensão.
17:05h - Fechado DJ SE
17:27h - Sincronismo da UG-3
17:30h - Sincronismo da UG-4
17:53h - Sincronismo da UG-2
18:12h - Sincronismo da UG-1
Registro: VÁLIDO
Lançado por: jfmjunior em 15/04/2025 - 19:45h

ID: 7
Data Início: 11/05/2025 - 15:45h
Data Término: 11/05/2025 - 17:55h
Localidade: CGE PTM
Instalação: RMT 34,5 KV
Equipamentos: 7352-6
Causa: Animal encontrado entre os isoladores
Observação: Normalizado após inspeção da manutenção, não foi cobrado SGI
Registro: VÁLIDO

Lançado por: rcrangel em 11/05/2025 - 21:29h

ID: 8
Data Início: 12/05/2025 - 20:10h
Data Término: (Pendente de Lançamento)
Localidade: PCH QUE
Instalação: Unidade Geradora
Equipamentos: UG-01
Causa: A constatar
Observação:
Registro: VÁLIDO
Lançado por: rcrangel em 12/05/2025 - 22:16h

ID: 9
Data Início: 15/06/2025 - 15:44h
Data Término: 15/06/2025 - 21:54h
Localidade: PCH VIE
Instalação: Linha de Transmissão
Equipamentos: LT Rio Verde/Furnas
Causa: À constatar.
Observação: Às 21h47min foi informado pela equipe da Equatorial que já haviam enviado tensão na barra, porém solicitaram que ainda não religássemos devido há ainda estarem verificando, foi fechado o disjuntor (6652-5) da nossa subestação às 21h54min.
Registro: VÁLIDO
Lançado por: lgaraujo em 16/06/2025 - 08:11h

Falha Fonte externa Serviço Auxiliar CA

ID: 1
Data Início: 20/03/2025 - 18:11h
Data Término: 20/03/2025 - 18:12h
Localidade: COG-P
Aberto Chamado: NÃO
Núm. Protocolo: N/A
Info. Adicionais: Oscilação da fonte de alimentação externa - EDP
Observação:
Registro: VÁLIDO
Lançado por: garaujo em 21/03/2025 - 10:14h

ID: 2
Data Início: 20/03/2025 - 18:19h

Data Término: 20/03/2025 - 18:32h

Localidade: COG-P

Aberto Chamado: NÃO

Núm. Protocolo: N/A

Info. Adicionais: Falta da fonte externa onde as cargas foram alimentadas pelo GMG do COG.

Observação:

Registro: VÁLIDO

Lançado por: garaujo em 21/03/2025 - 10:14h
